

資料1 拡張工事の進捗報告

1 工事の発注区分・施工期間

当初:

発注区分:土木工事とトイレ建設工事の二つに分けて発注

施工期間:令和7年12月末まで

変更:

発注区分:土木工事をさらに造成工事と造園工事(二工区分)に分けて発注

施工期間:令和8年3月末まで

2 工事業者・監理業者

造成工事:株式会社 振興建設

造園工事:株式会社 川上産業 ※第一・第二工区ともに

監理業務:株式会社 KRC あづみの事務所

3 今後の工事スケジュール

○造成・造園工事

令和7年3月後半着工予定

○トイレ建設工事(既存トイレの補修も含む)

令和7年6月下旬契約予定

4 その他

○既存植生の対応について

黒沢川沿いのエリアの希少種については、マーキングをして保護する。

○生き物保全会の開催について

令和7年10月に6年生を対象に開催予定。三郷小学校と調整中。

○公園内のサインについて

最小限のサイン設置に留める。必要に応じて開園後に追加設置の対応も可能。

○近隣住宅・耕作地への配慮

工事着工に伴い、作業車侵入のための接道拡幅や水路の付け替えを行う。誘導員を配置して車両のすれ違いへ配慮。

水道管布設替え工事の時期については、影響のある住民に希望を聞きながら日程調整する。

○既存公園の取り扱い

工事期間中も引き続き開園予定。原則として土日は工事しないので、駐車場の利用は可能。既存トイレの補修は、新設トイレの完成後に行うため、開園時期外(11月以降)の実施となる可能性が高い。

既存池の浚渫は10月実施予定のため、工事時には一時的に臨時閉園となる。HPや現地看板等で臨時閉園について周知したい。