

議案第 15 号

教育委員会定例会資料

平成 27 年 3 月 23 日

教育部生涯学習課

課長：蓮井 昭夫

係長：臼井 隆昭

内線 763-221

| 案 件 名 | 県民豊科運動広場排水工事の事故繰越について |
|-------|---|
| 内 容 | <p>県民豊科運動広場排水工事については、平成 26 年 12 月に工事着工し、3 月 30 日までの工期で施工しておりました。</p> <p>しかし、2 月に天候不順（主に降雪）続き、また、運動広場内のグラウンドの水はけが悪いため、表面が常に水を含んだ状態になっています。グラウンド舗装は表面が乾燥しないと舗装ができないため工期の遅れが生じています。</p> <p>そのため、工事請負者より別紙工期延長願が提出されました。</p> <p>グラウンド面が乾いていない状況での施工は、良好なグラウンド整備ができない可能性もありますので、工期を延長したいと考えております。</p> <p>よって、別紙により事故繰越承認申請書を財政部長へ提出します。</p> <p><工期延長期限> 平成 27 年 4 月 20 日</p> <p><工事請負者> 猿田建設株式会社</p> |