

社会資本総合整備計画書 事後評価シート

安曇野市都市公園安心安全計画

長野県 安曇野市

平成28年 5月2日

社会資本総合整備計画 事後評価

平成 27年 10 月 日

計画の名称	1 安曇野市公園安心安全計画			
計画の期間	平成23年度 ~ 平成25年度 (3年間)		交付対象	安曇野市
計画の目標				

安曇野市の管理する都市公園44箇所の内、大半の公園は、最終の供用開始より15年以上経過し、施設の老朽化が目立ち始めている。その為、今後市民が公園を安全に安心して利用する為に施設の改築を行う。又、幼児から高齢者、又障がいを抱える人々にも快適に公園を利用出来るようにバリアフリー化を推進する。それと共に、今後、予防保全的な維持管理を実施できるよう、公園施設長寿命化計画を策定し、将来にわたり公園施設のライフサイクルコストの低減と安全安心な公園を保持する。

計画の成果目標(定量的指標)

- ・公園施設バリアフリー化率の向上
- ・公園施設の健全化、公園バリアフリー化による、公園を使用した地域イベント等の増加。

定量的指標の定義及び算定式

公園施設(園路・駐車場・便所)のバリアフリー化率の向上 算定式:バリアフリー化された施設数/対象施設数

公園施設の健全化、公園バリアフリー化による、公園を使用した地域イベント等の増進。

定量的指標の現況値及び目標値			備考
当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
9.4%	20.9%	23.2%	
104件	115件	130件	

全体事業費	合計 (A+B+C)	176百万円	A	176百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	--------	---	------	---	------	-------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
安曇野市都市計画課において実施	平成27年度(事業終了後)
	公表の方法
	市ホームページにより実施

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	安曇野市	直接	安曇野市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	44公園トイレ・遊具再築更新	安曇野市						120	
1-A-2	公園	一般	安曇野市	直接	安曇野市	公園施設長寿命化計画策定	44公園	安曇野市						13	
合計													133		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・遊具の更新により子どもの利用者数が増えた。 ・公園施設（便所等）のバリアフリー化率が向上し、利便性が増した。 			
定量的指標の達成状況	指標 バリアフリー化率	最終目標値	23.2%	目標値と実績値に差が出た要因	施設の改廃等
		最終実績値	23.50%		
	指標 地域イベントの件数	最終目標値	130件	目標値と実績値に差が出た要因	利用者の増
		最終実績値	186件		
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設の更新、バリアフリー化により利用者の安全性が向上するとともに子育ての環境が充実した。 			

3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き安曇野市公園施設長寿命化計画に基づいて公園施設の更新等を行うとともに、バリアフリー化を実施していく。 					

(図面) 市街地整備

