

社会資本総合整備計画書 事後評価シート

安曇野市都市公園安全安心推進計画

長野県 安曇野市

平成31年 4月

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 市内都市公園施設の健全度が向上した。 30年度末：健全度 A (1202)・B 施設数 (319) / 総施設数 (1653) = 92% 			
II 定量的指標の達成状況	指標① 市内都市公園施設の健全度の向上	最終目標値	92.0%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	92.0%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 公園施設の更新により、利用所の安全性が向上するとともに子育ての環境が充実した。 			

3. 特記事項（今後の方針等）

<ul style="list-style-type: none"> 引き続き安曇野市公園施設長寿命化計画に基づいて公園施設の更新等を行う。

社会資本総合整備計画

計画の名称	安曇野市都市公園安全安心推進計画		交付対象	安曇野市
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)			



●	都市公園
●	事業実施箇所
—	市界
—	都市計画区域界
—	鉄 道
—	長野自動車道
—	国道・県道・市道

扇町公園
複合遊具・砂場更新(H28)

倉田公園
複合遊具更新(H28)

岩原公園
滑り台・砂場更新(H29)

堀金中央公園
滑り台更新(H28)

本村公園
滑り台・砂場更新(H27)

豊科西公園
造形遊具・築山改築(H26)
ブランコ更新(H27)

南小倉公園
砂場更新(H27)
複合遊具更新(H28)

小田多井公園
滑り台・砂場更新(H27)

下長尾公園
滑り台更新(H29)

三郷文化公園
背付きベンチ32基、野外宅・
ベンチ7組更新(H29)

豊科南部総合公園
園路アスファルト舗装更新(H27)
複合遊具更新(H28)
ロッキング遊具6基更新(H29)

松尾寺山公園
インターロッキング・車止め6
基
野外宅・ベンチ5組更新(H29)

町尻公園
築山改築(H26)

穂高公園
ブランコ・滑り台更新(H27)

龍門淵公園
複合遊具更新(H26)
水飲み2基更新(H29)
転落防止柵161m、
背付きベンチ3基更新(H30)

豊科公園
造形遊具改築(H27)

熊倉公園
ブランコ・滑り台更新(H27)

大原公園
うんてい・滑り台更新(H27)

高家公園
ブランコ更新(H27)

安曇野都市計画

安曇野市役所

安曇野IC