

都市再生整備計画 事後評価シート
明科駅周辺地区

令和7年2月

長野県安曇野市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	長野県		市町村名	安曇野市		地区名	明科駅周辺地区			面積	68.0ha				
交付期間	平成30年度～令和4年度		事後評価実施時期	令和6年度		交付対象事業費	1,600百万円	国費率	45.00%						
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	○道路:市道明科4145号線 ○公園:龍門湖公園の活用、あやめ公園の活用 ○地域生活基盤施設(広場):明科駅前広場 ○地域生活基盤施設(情報板):観光サイン ○高質空間形成施設(緑化施設等):国道19号の街路灯、生活の小径、まちなか道路 ○高質空間形成施設(歩行支援施設):スカイドームのバリアフリー化												
		提案事業	○地域創造支援事業(電柱電線類の移設):まちなか道路												
	当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響						
		提案事業	○高質空間形成施設(緑化施設等):生活の小径			関係機関協議(地域懇談会他)により削除した			影響なし						
	新たに追加した事業	基幹事業	○地域創造支援事業(電柱電線類の移設):まちなか道路			関係機関協議(沿線地権者他)により削除した			影響なし						
		基幹事業	○道路:市道明科1級3号線			事業分割により追加した			影響なし						
		基幹事業	○道路:市道明科4253号線			関係機関協議(地域懇談会他)により追加した			影響なし						
		基幹事業	○地域生活基盤施設(駐車場):明科駅前広場駐車場			事業分割により追加した			影響なし						
	交付期間の変更	当初	平成30年度～令和4年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		なし								
		変更	なし												
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ				
	指標1	計画区域内の人口密度	人/ha	7.28	H27	7.28	R04	モニタリング	評価値	6.50	△	あり	●	国の人口が自然減となっており、計画区域内でも同様の現象が起きていると評価できる。	-
	指標2	国道19号明科駅前交差点歩行者数	人/日	366	H24	370	R04	なし	●	あり	●	大型商業施設の移転や駅乗降客数の減少、国道19号の歩道整備が未了などが要因だと思われる。	-		
	指標3	あやめまつり参加者数	人	40,000	H28	50,000	R04	なし	●	あり	●	R元年度から地域事業に移行し、規模や開催日数を縮小したことが影響している。	-		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ				
	その他の数値指標1	明科駅前 まちあるき紹介物件数	戸	0	H29			モニタリング	評価値	12			●	明科駅周辺まちあるき空家空き店舗見学会で不動産物件を紹介することにより、移住、定住に繋がった。	-
	その他の数値指標2	アップルハロウィンイベント来場者数	人	810	R02				3,219				●	駅周辺から各観光エリアが繋がっており、にぎわい創出に寄与した。	-
	その他の数値指標3														
4)定性的な効果発現状況	*地元商店街を中心として設立された「明科駅前まちづくり委員会」から他団体が設立され、活力あふれるまちづくりに寄与した。*道路改良や交差点改良により、通行が円滑になり危険箇所が減った。*観光サイン整備を行い、統一されたデザインや設置箇所集約したことにより整理され、来訪者が分かり易くなった。駅周辺の施設が一体的に再整備され、地域イメージの向上と新たな景観形成に繋がった。*公園のトイレや遊歩道の整備がされ、公園利用者が快適に利用できるようになった。														
5)実施過程の評価	実施内容		実施状況									今後の対応方針等			
	モニタリング	なし	都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった												
	官民連携による取組	なし	都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった												
持続的なまちづくり体制の構築	なし	都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった													

